



COMUNE DI MARSICOVETERE

(PROVINCIA DI POTENZA)

Largo Municipio, N.3 - 85050 Marsicovetere
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	294 del 17/04/2024	Reg. N. Servizio 77 del 09/04/2024
--------------	--------------------	------------------------------------

OGGETTO

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VILLA D’AGRI” LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019). ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - ANNO 2023. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000. Art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023. Liquidazione contabilità finale. Approvazione certificato di regolare esecuzione.

CIG: A00CD17FA7



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01/08/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Tecnica LL.PP.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" per le parti ancora vigenti;

VISTO l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione, per l'intervento oggetto della presente determinazione, del seguente Codice identificativo di Gara (C.I.G.) - attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010- CIG: A00CD17FA7

ATTESO CHE:

- per l'importo del presente affidamento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016 e che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 36/2023
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è B44H22001130006;
- che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 comma 1 e dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e pertanto nel caso specifico l'offerta è esente da bollo;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 144 del 08/09/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VILLA D'AGRI" da finanziarsi con i fondi di cui alla LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019). ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - ANNO 2023. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO;

DATO ATTO CHE:

- in data 08/09/2023 si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) N. 3726922 con le modalità previste sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it richiedendo alla ditta Due Emme Di Marsicano Mario, già aggiudicatario, a seguito di procedura negoziata dei "LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VILLA D'AGRI" la disponibilità ad eseguire le opere in oggetto alle stesse condizioni e quindi con lo stesso ribasso d'asta del 43,33 % di cui al contratto n. rep. 643 del 11/05/2023 sull'importo a base d'asta di 61.930,54;

- entro il termine ultimo delle ore 15:30 del giorno 12/09/2023, stabilito nella RDO è pervenuto sulla piattaforma del MEPA il plico informatico da parte della Ditta Due Emme di Marsicano Mario contenente la documentazione amministrativa richiesta e l'offerta economica di ribasso del 43,33% sull'importo a base d'asta di € 61.930,54 di cui € 627,18 per oneri della sicurezza ed € 2.368,03 di costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso.
- con determinazione n. 795 del 13/09/2023 si è provveduto ad affidare alla ditta Ditta Due Emme di Marsicano Mario i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VILLA D'AGRI" LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019). ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - ANNO 2023. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, per l'importo complessivo di € 36.393,86 oltre oneri iva al 10%.
- è stata stipulata scrittura privata n. 1 del 21.02.2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/09/2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 21/02/2024;

VISTO il quadro economico riepilogativo di fine intervento che risulta così articolato:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 61.303,36
2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 61.303,36
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi	€ 627,18
5) Costo della manodopera compreso nei prezzi	€ 2.368,03
Totale lavori da appaltare (1+2+3)	€ 61.930,54
A detrarre ribasso d'asta del 43,33%	€ 25.536,68
Importo al netto del ribasso	€ 36.393,86
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia - segnaletica stradale orizzontale e verticale	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti iva compresa	€ 0,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese per polizze assicurative ai dipendenti	€ 0,00

9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio),	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 0,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 d. lgs. 50/2020	€ 871,98
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 891,80
10) I.V.A. sui lavori	€ 3.639,39
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 35,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 4.566,19
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 70.000,00
ECONOMIE DI GARA	€ 29.039,95
COSTO EFFETTIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 40.960,05
% RIBASSO SUI LAVORI	43,33%

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 09/04/2024, dal direttore dei lavori, dal quale si rileva un credito dell'impresa di € 40.033,25 al netto dell'iva quale saldo per i lavori eseguiti a misura;

VISTA la fattura n. 9 emessa dalla ditta Due Emme di Marsicano Mario con sede in Marsicovetere (PZ), in data 04/03/2024 acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 4174 del 04/03/2024 di € 40.033,25 iva inclusa in ragione del 10%, afferente la contabilità finale;

ACQUISITO il D.U.R.C. dell'impresa Due Emme di Marsicano Mario, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5712 del 28/03/2024, dal quale si evince la sua regolare posizione nei confronti degli Enti assicurativi, previdenziali;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

VISTO la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all' erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il D.M. 23.1.2015 (G.U. 3.2.2015) di attuazione con il quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire del 1° gennaio 2015, e che quindi la fattura oggetto del presente atto è soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO l'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori per i lavori di importo pari od inferiore ad un milione di euro;

VISTA l'attestazione in ordine all'esenzione del DURC di congruità emessa in data 18/03/2024 e la il relativo atto per la rata di saldo a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103 comma 6 del citato D.lgs. n. 50/2016, giusta polizza fidejussoria n. 2074213 rilasciato in data 25/03/2024 dall'agenzia REVO Insurance S.p.A. dell'importo di € 38.213,55;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;

PROPONE

DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE gli atti finali di contabilità e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VILLA D'AGRI" redatti dal direttore dei lavori D'Ambrosio Salvatore;

DI PRENDERE ATTO che in base al certificato di regolare esecuzione dei lavori risulta un credito residuo di € 36.393,86 al netto dell'iva quale saldo per i lavori eseguiti a misura;

DI LIQUIDARE in conseguenza di ciò all'impresa Due Emme di Marsicano Mario con sede in Marsicovetere (PZ) aggiudicataria a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti la somma complessiva di € **40.033,25** IVA compresa quale saldo dei lavori a misura giusta fattura n. 9 del 04/03/2024;

DI DARE ATTO che il quadro economico riepilogativo di fine intervento risulta così articolato:

Voci	Importi €
A - LAVORI	

1) Lavori da appaltare a misura	€ 61.303,36
2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 61.303,36
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi	€ 627,18
5) Costo della manodopera compreso nei prezzi	€ 2.368,03
Totale lavori da appaltare (1+2+3)	€ 61.930,54
A detrarre ribasso d'asta del 43,33%	€ 25.536,68
Importo al netto del ribasso	€ 36.393,86
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia - segnaletica stradale orizzontale e verticale	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti iva compresa	€ 0,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese per polizze assicurative ai dipendenti	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio),	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 0,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 d. lgs. 50/2020	€ 871,98
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 891,80
10) I.V.A. sui lavori	€ 3.639,39
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 35,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 4.566,19
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 70.000,00
ECONOMIE DI GARA	€ 29.039,95

COSTO EFFETTIVO DEL PROGETTO (A + B)**€ 40.960,05****% RIBASSO SUI LAVORI****43,33%**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto trova copertura sull'intervento 2821.65 del bilancio 2024 gestione residui;

DI DARE ATTO altresì che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata presso l'ufficio del responsabile del Servizio LL.PP. che avrà cura di conservarla nelle forme stabilite dalla legge;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni DAMMIANO

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA***

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Concede il parere tecnico preventivo **Favorevole** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Marsicovetere, lì, 16/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni DAMMIANO

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.03.01.01.001	17.1	2821.65	"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VILLA D'AGRI" LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019). ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - ANNO 2023. PIANO NAZIONALE DI	40.033,25	2023	1066

			RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192			
--	--	--	---	--	--	--

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.03.01.01.001	17.1	2821.65	“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VILLA D’AGRI” LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019). ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - ANNO 2023. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192	40.033,25	2988

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTABILE

Effettuati i controlli contabili degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limi delle disponibilità;
Esprime parere: **Favorevole**

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento in favore dei soggetti creditori come sopra indicati.

Marsicovetere, lì 17/04/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
F.to MARSICANO GIUSEPPINA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO la proposta di determinazione sopra riportata

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di determinazione n. 77 del 09/04/2024 è stato acquisito il parere tecnico preventivo Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile dell'AREA TECNICA ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, in data 18/01/2019 e il parere preventivo Favorevole di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, in data 17/04/2024 .

DETERMINA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la suddetta proposta di determinazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

MARSICOVETERE, li 16/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni DAMMIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **18/04/2024** al N. **464**.

Marsicovetere, li 18/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Ing. Giovanni DAMMIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Marsicovetere , li **18/04/2024**

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovanni DAMMIANO)